

Stadtrat 21.03.2019-
Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Place de Lesquin

Der Auftrag wurde fristgerecht erteilt, die Bestätigung zur Annahme des Auftrags liegt vor.

Ein erstes Gespräch mit allen Beteiligten hat stattgefunden, die Arbeiten werden koordiniert, zur Zeit ist davon auszugehen, dass im April erste Arbeiten auf dem Place sichtbar werden.

Kanalhausanschlüsse:

-

Rurstraße:

Im zweiten Bauabschnitt werden zurzeit Randsteine gesetzt, zum Fortschritt der Pflasterarbeiten wird auf die präsentierten Bilder verwiesen.

Auf der Straßenseite mit ungerade Hausnummern erfolgt nach den Pflasterarbeiten die Verlegung der Stromversorgung. Zeitgleiche Arbeiten sind hier aufgrund der notwendigen Fußgängerführung nach Auskunft der ausführenden Firma nicht möglich.

Die Fußgängerführung nach Vorgaben des SiGeKo ist eingerichtet.

Integration- / Begegnungsstätte

Arbeiten werden fortgeführt, insbesondere die Verblenderarbeiten, auch hier wird auf die Bilder verwiesen.

