

Stadtrat 16.05.2019-
Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Versorgungsträger:

Die Suchschatungen im Bereich der unteren Rurstraße für die Versorgungsunternehmen sind durchgeführt.

Die gewonnenen Erkenntnisse sind aufgenommen. Nun mehr werden diese Ergebnisse in die Pläne eingearbeitet.

Rurstraße:

Im zweiten Bauabschnitt werden zur Zeit Randsteine auf der zweiten Straßenseite gesetzt, im Anschluss wird auch hier mit den Pflasterarbeiten begonnen.

Integration- / Begegnungsstätte

Die Verblendarbeiten sind fortgesetzt worden, der Abschluss der Verblendarbeiten steht kurz bevor.

Ab Mitte Mai erfolgt der Einbau der Fensteranlagen. Mit dem Einbau wird die äußere Gebäudehülle geschlossen, so dass dann umgehend mit dem Arbeiten zur technischen Gebäudeausstattung im Inneren begonnen werden kann.

Place de Lesquin

Das alte Becken des Freibades ist zurückgebaut worden. Der erste Teilabschnitt der Kanaltrasse wurde begutachtet. Zur Zeit werden die Bohrlöcher für die Sondierung festgelegt. Im Anschluss werden die Brunnenarbeiten begonnen werden..

In der übernächsten Woche /20.05.2019-14.06.2019/ ist eine kurzfristige einseitige Sperrung des Bendenweges auf Höhe Zufahrt Place de Lesquin

erforderlich sein. Die Zufahrt zu den Schulen bleibt möglich. Bis zum Beginn der Linnicher Bronk wird die Sperrung wieder aufgehoben sein.