

Stadtrat am 15.03.2018- Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte:

Mit Schreiben vom 27.02.2018 hat die Bezirksregierung Köln im Einvernehmen mit dem MHKBG NRW den Bewilligungs- und Durchführungszeitraum für die Maßnahme entsprechend unseres Antrags verlängert.

Wie bereits im letzten Sachstandsbericht dargelegt, werden zur Zeit die besprochenen Einsparpotentiale eingearbeitet, es ist geplant die erforderlichen Änderungen bis Ende April zu erarbeiten und dann in eine erneute Ausschreibung über das Vergabeportal NRW zu gehen.

Mühlenteichbrücke:

Die geänderte Planung wird der Planer im Bau- und Liegenschaftsausschuss in der nächsten Woche vorstellen. Für die Sitzung wird durch die Verwaltung kurzfristige eine Beschlussvorlage zur Vergabe vorgelegt. Seitens des ausführenden Unternehmens wird mit einem kurzfristigen Baubeginn im April geplant. Die wasserrechtlichen Genehmigungen wurden entsprechend beantragt.

Versorgungsträger:

Aktuell werden in der Baustelle nur Versorgungsträgeraufgaben durchgeführt. Die Hausanschlüsse für Wasser, Gas und Strom werden in dieser und der kommenden Woche umgebunden. Im direkten Anschluss werden die Pflasterarbeiten durchgeführt.

Für die Versorger werden in Kürze Suchschachtungen im Bereich des 2. BA durchgeführt.

Hausanschlüsse:

Die Kanalhausanschlüsse der gesamten Rurstraße wurden befahren und sind entsprechend bewertet.

Rurstraße

Seitens der Stadt Linnich wurde hinsichtlich der weiteren Verkehrsführung in der Baustelle ein Antrag beim Straßenverkehrsamt des Kreises Düren gestellt. Hierzu wird Straßen.NRW entsprechend angehört. Im vorab geführten Gespräch bestand Einigkeit darüber, dass kurzfristig eine Lösung gefunden wird.

Seitens des Citymanagements und der Stadt Linnich wird eine Osteraktion am 23. März 2018 mit den Geschäften rund um die Baustelle organisiert. Die entsprechenden Plakate wurden verteilt.

Im Rahmen des Tags der Städtebauförderung wird am 04. und 05. Mai 2018 ein Baustellenfest organisiert.

Für den 2. Bauabschnitt wird ein aktualisierter Baustellenflyer und Einkaufsflyer zur Information gedruckt. Dieser wurde durch das Citymanagement bereits vorbereitet.

Im Rahmen der Baustelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die erforderlichen Absperrungen nicht unberechtigt geöffnet und durchfahren werden dürfen. Weiter ist ein Betreten des abgesperrten Baubereichs aus Sicherheitsgründen nicht zulässig. Seitens der dort tätigen Unternehmen müssen aus diesem Grund im Zweifel entsprechende Verweise ausgesprochen werden. Auch in den abgegrenzten Fußwegen auf der Baustelle wird um Umsichtigkeit und Achtsamkeit gebeten.

Place de Lesquin:

Die Planungen für den Place de Lesquin werden eingehend verfolgt. Mit den zu beteiligten Behörden sind entsprechende Absprachen zu treffen.

IHK:

Die zeitliche Neuordnung der Maßnahmen und der Auftrag des Projektmanagements im Rahmen des IHK liegen heute zur Beschlussfassung vor.